

BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2017**

Sulechów, 16 kwietnia 2018r.

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów Plan i wykonanie za rok 2017

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											
1.	Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2017 2018	94 207,00	14 207,00	14 207,00				14 206,50	100,0
Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy przepustów w m. Okunin. Umowa na prace projektowe z BGWprojekt A. Makaryk BZ.272.23.2017 z dn. 16.05.2017 r.											
2.	Przebudowa przepustu Al. Wielkopolska w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2017	24 500,00	24 500,00	24 500,00				10 578,00	43,2
Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy przepustu na rowie R-S4 Al. Wielkopolska w Sulechowie. Umowa z BUP DROGOWIEC P. Sawiak nr BZ.272.18.2017 z dn. 27.04.2017 r.											
3.	Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Zurawiej w Sulechowie. Etap: II. K	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2015 2018	237 103,02	1 000,00	1 000,00				0	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak chętnych w ogłaszanych przez gminę Sulechów przetargach nieograniczonych.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE -(realizacja w ramach ZIT) polegająca na:		2016 2017	4 843 283,96	4 190 615,96	4 190 615,96	0,00	0,00	0,00	3 886 166,80	92,7
4.	Budowa sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 010, 01010, 6050	2016 2017	170 184	162 865,00	162 865,00				159 171,07	97,7
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 23.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2017 z konsorcjum w skład którego weszły: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS” Marcin Marszałek Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu powykonawczego wyniosła 157 332,07 zł.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 14.02.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.2.2017 z Panem Markiem Morawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi Sanitarne Marek Morawski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 40/20 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego. Ponieważ roboty zostały zakończone i odebrane; za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej została wystawiona faktura w kwocie 1 534,95 zł.</p> <p>Dodatkowo zostały wydatkowane środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie 304,05 zł.</p>											
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 010, 01010, 6050	2016 2017	568 774,50	561 456,00	561 456,00				559 143,41	99,6
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 23.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2017 z konsorcjum w skład którego weszły: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS” Marcin Marszałek Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu powykonawczego wyniosła 552 681,30 zł.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 14.02.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.2.2017 z Panem Markiem Morawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi Sanitarne Marek Morawski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 40/20 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego. Ponieważ roboty zostały zakończone i odebrane, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej została wystawiona faktura w kwocie 5 392,01 zł.</p> <p>Dodatkowo zostały wydatkowane środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie 1 070,10 zł.</p>											
6.	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016 2017	3 079 972,96	3 036 294,96	3 036 294,96				2 756 203,81	90,8
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót 2 750 916,04 zł.</p> <p>Dodatkowo zostały wydatkowane środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie - 5 287,77 zł.</p>											
7.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016 2017	370 000,00	370 000,00	370 000,00				365 518,97	98,8
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót budowlanych 364 882,07 zł.</p> <p>Dodatkowo zostały wydatkowane środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie - 636,90 zł.</p>											
8.	Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016 2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				42 130,40	84,3

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie ww. zadania z terminem zakończenia robót do 01.09.2017 r. Wartość robót budowlanych 41 299,22 zł.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 5.06.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.9.2017 z Panem Romanem Wasikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "MAIWA" Roman Wasik z siedzibą w Sulechowie, ul. Dąbrowskiego 5 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia. Ponieważ roboty zostały zakończone i odebrane, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej została wystawiona faktura w kwocie 750,00 zł.</p> <p>Dodatkowo zostały wydatkowane środki na opracowanie studium wykonalności w kwocie - 81,18 zł.</p>											
9.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2016 2017	604 353,00	10 000,00	10 000,00				3 999,14	40,0
<p>W ramach zadania zapłacono opłatę przyłączeniową dla Enea Operator.</p>											
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Poznańska w Sulechowie" D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60014, 6300	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	100,0
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Sulechów uchwałą Nr 0007.352.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. Po podjęciu w dniu 30.05.2017 r. przez Radę Powiatu Zielonogórskiego uchwały nr XXXVI.209.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, w dniu 05.06.2017 r. została podpisana umowa nr PZZD.032.3.2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Sulechów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie". Po przekazaniu przez Powiat Zielonogórski dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji zadania dotacja celowa w kwocie 150 000 zł została przekazana na rachunek bankowy powiatu.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10			11
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017 2018	25 000,00	50,00	50,00				0,00	0,0	
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Sulechów uchwałą Nr 0007.373.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 15.11.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.53.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 23 247,00 zł. Zgodnie z zawartą umową prace projektowe mają zostać zakończone do 01.07.2018 r.												
12.	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F, na odcinku od drogi gminnej nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie do ul. Babimojskiej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017	17 113,00	17 113,00	17 113,00				17 112,80	100,0	
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Sulechów uchwałą Nr 0007.352.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 26.06.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.28.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 17 097,00 zł. Umowny termin realizacji prac projektowych został ustalony do dnia 01.09.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone, co umożliwiło Powiatowi Zielonogórskiemu złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ponadto zostały wydatkowane środki w kwocie 15,80 na mapę zasadniczą w wersji drukowanej.												
13.	Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	24 600,00	24 600,00	24 600,00				24 575,25	99,9	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 22 listopada 2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.17.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane "SPIDBUD" Daria Krawczyk, z siedzibą w Tłoki 1, na roboty związane z obniżeniem krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie. Roboty zostały zrealizowane.											
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	35 240,00	35 240,00	35 240,00				35 240,00	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.08.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.38.2017 z Panem Andrzejem Makarykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji BGWprojekt z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, na wykonanie ww. zadania. Wartość prac projektowych wg umowy wynosi 35 239,50 zł. Z uwagi na zbyt małą szerokość pasa drogowego zachodzi konieczność dokonania podziałów części działek prywatnych i przeznaczenie ich na jego poszerzenie, co wydłuży czas opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego też uchwałą nr 0007.463.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r., plan finansowy dla tego zadania został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.											
15.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Wolsztyńskiej w Krężołach do przejścia dla pieszych N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				10 429,19	86,9
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 30.10.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.12.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie przedmiotowego chodnika. Roboty zostały zrealizowane.											
16.	Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	14 900,00	14 900,00	14 900,00				11 138,81	74,8
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 4.12.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.16.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie przedmiotowego chodnika. Roboty zostały zrealizowane.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11-6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Przebudowa drogi gminnej Krężoły- Obłotne (realizacja w ramach PROW) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058 6059	2015 2017	1 972 665,94	592 788,45	82 136,56			510 651,89	592 715,40	100,0
<p>W dniu 25.05.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sulechów i Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy nr 00097-65151-JMO400029/15. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 05.09.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.43.2016 z z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie ww. zadania. Roboty zostały zrealizowane. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 592 010,96 zł.</p> <p>Ponadto zostały wydatkowane środki na zakup banerów i tablic informacyjnych w kwocie 766,80 zł.</p>											
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach (na odcinku od drogi powiatowej do portu- realizacja w ramach PROW) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058, 6059	2016 2017	404 938,39	403 692,39	195 018,01			208 674,38	403 692,39	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.7.2017 z Panem Wojciechem Wawrzynkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Wojciech Wawrzynkiewicz, z siedzibą w m. Bobowicko przy ul. Pałacowej 7, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość wykonanych robót budowlanych to 403 653,39 zł.</p> <p>Ponadto zostały wydatkowane środki w kwocie 39,00 zł na zakup banerów informacyjnych.</p>											
19.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra. Etap: Krężoły- Obłotne-Kruszyna K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2015 2017	669 120,00	240 910,00	36 137,00			204 773,00	232 189,11	96,4
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 05.09.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.43.2016 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie ww. zadania. Roboty zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wyniosła 230 187,28 zł.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ponadto zostały wydatkowane środki w kwocie 2 001,83 zł na zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie i emisję spotu reklamowego.											
20.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin (projekt i częściowa realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2018	4 517 000,00	150 000,00	22 500,00			127 500,00	150 000,00	100,0
W dniu 20.04.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący opracowania dokumentacji projektowej. W tym postępowaniu wpłynęły dwie oferty - postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego w dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.35.2016 na kwotę 117 000 zł, z CONY Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 28/20. Prace projektowe zostały zakończone. Uchwałą nr 0007.463.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r., plan finansowy dla tego zadania został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.											
21.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężoły-Kłępsk do granicy z Gminą Babimost N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2018	3 740 000,00	1 000,00	150,00			850,00	0,00	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania, w dniu 07.04.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.15.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGVprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, na kwotę 59 040,00 zł. Umowny termin realizacji prac projektowych został ustalony do dnia 23.05.2018 r. Prace projektowe są w trakcie realizacji.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną (Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej na realizację zadania) D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, § 6300	2017	23 062,00	23 062,00	23 062,00				23 062,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
23.	Budowa wiat przystankowych N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2017	31 200,00	31 200,00	31 200,00				31 017,59	99,4
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 12.10. 2017r. została zawarta umowa nr BZ.7013.14:2017 z Panem Zygmuntem Załuckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Załucki, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G na roboty związane z budową wiat przystankowych. Wybudowane zostały wiaty przystankowe w m. Buków oraz przy drodze wojewódzkiej na wysokości wsi Kije (Góry B). Wartość robót budowlanych to 29 940,49 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na ustalenie granic i pomiar powykonawczy w kwocie 1 045,50 zł oraz mapy zasadnicze w kwocie 31,60 zł.											
24.	Budowa zatoki autobusowej w m. Sulechów przy ul. Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2017	63 100,00	63 100,00	38 100,00	25 000,00			63 099,18	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Pismem znak: DG.III.8014.30.2017.ARW, które wpłynęło 30.05.2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował propozycję wspólnej realizacji zadania i potwierdził możliwość udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej w wysokości 50% szacowanych kosztów zadania, w kwocie nie wyższej niż 25 000,00 zł. Po podjęciu w dniu 11 września 2017 r. uchwały w ww. sprawie przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 26 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie nr DG.III.8014.30.2017 pomiędzy Gminą Sulechów i Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów – Wschowa. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 3 listopada 2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.13.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, na wykonanie zatoki autobusowej. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 61 992,18 zł. Ponadto zostały wydatkowane środki w kwocie 1 107,00 zł na opracowanie nowej mapy do celów projektowych, niezbędnej do dokonania zgłoszenia Województwu Lubuskiemu zamiaru wykonania robót budowlanych.</p>											
25.	"Odra dla Turystów" (dotacja do projektu) D	Urząd Miejski Sulechów 630, 63003, 6610	2017	11 200,00	11 200,00	11 200,00				11 200,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
26.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70001, 6050	2016 2017	1 537 000,00	600 000,00	184 568,49	415 431,51			599 579,50	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w dniu 15.11.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.50.2016 z Panem Piotrem Mickiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość wykonanych w 2017 r. robót budowlanych to 597 467,84 zł.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., została zawarta umowa nr BZ.7013.7.2017 z Panem Romanem Wasikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "MAIWA" z siedzibą w Sulechowie przy ul. Dąbrowskiego 5, na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej. Wartość wykonanych usług to 2000,00 zł.</p> <p>Ponadto zostały poniesione wydatki związane z opłatą stałą za licznik energii elektrycznej w kwocie 8,95 zł oraz opłata za czynności odbiorowe przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w kwocie 102,71 zł.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Budowa sanitariatów oraz przydomkowych oczyszczalni w budynkach socjalnych w miejscowości Karczyn, Głogusz oraz ul. Gajowa w Sulechowie N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, 6050	2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00				83 816,20	99,8
<p>W ramach zaplanowanego zadania zostały wybudowane sanitariaty oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku socjalnym w miejscowości Karczyn. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Bamar Tech sp. j. z Przemętu na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 38.130 zł. Firma Soldier Instalatorstwo Grzewcze Zdzisława Kazienki z Krężół wykonała instalację kanalizacyjną, wodociagową i elektryczną, zabudowała pomieszczenia WC i wykonała ogrodzenie wokół oczyszczalni na ogólną kwotę 20.908,98 zł. Zakład "Unikal" Serwis Piotr Gorgiel z Kargowej wykonał 4 kominy wentylacyjne na kwotę 21.232,80 zł. Zakład Elektryczno-Budowlany Dariusz Socha z Sulechowa wykonał instalację elektryczną zasilającą przydomową oczyszczalnię na kwotę 3.321,00 zł. W ramach zadania dokonano również opłaty przyłączeniowej dla Enea Operator Sp. z o.o. w kwocie 223,42 zł.</p>											
28.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Mozów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				2 767,50	9,2
<p>W ramach zadania zapłacono zaliczkę na opłatę przyłączeniową dla ENEA operator.</p>											
29.	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na salę wiejską w miejscowości Krężoły N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	100,0
<p>Zadanie zrealizowano.</p>											
30.	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych N	UM Sulechów 700, 70005, 6060	2017	50 866,60	50 866,60	50 866,60				50 866,60	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>W ramach zadania dokonano zwrotu bonifikaty dla Powiatu Zielonogórskiego w związku ze sprzedażą przez Gminę Sulechów budynku przy ul. Piaskowej w Sulechowie w kwocie 20.838,60 zł. Zakupiono nieruchomości niezabudowaną przylegającą do budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej w Sulechowie celu poprawy zagospodarowania terenu gminnego w kwocie 25.890,00 zł. Zakupiono również 2 garaże położone za Starostwem Powiatowym w Sulechowie, które są użytkowane na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w kwocie 4.138,00 zł.</p>												
31.	Zakup ekspresu do kawy do sekretariatu Urzędu Miejskiego Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	4 400,00	4 400,00	4 400,00					4 280,40	97,3
Zadanie zrealizowano.												
32.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020 K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6057, 6059	2015 2018	2 712 336,00	460 184,11	69 027,62				391 156,49	40 184,11	8,7
<p>W ramach zadania zrealizowano płatność dla NBC Consulting Sp. z o.o. z Katowic za pełnienie nadzoru autorskiego nad ww. projektem oraz przygotowanie dokumentacji przetargowych.</p>												
33.	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00					7 478,40	83,1
Zadanie zrealizowała firma "Muller Serwis" z Janowca.												
34.	Zakup samochodu służbowego dla UM Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	82 600,00	82 600,00	82 600,00					82 579,50	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W ramach zadania zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia, rok prod. 2016. Dostawcą auta był salon samochodowy KIM ze Świebodzina. W ramach zadania uiszczono również opłatę za rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenie.												
35.	informatyzacja UM Sulechów <i>zakup programu szyfrującego</i> N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania.												
36.	informatyzacja UM Sulechów <i>(zakup licencji dostępowych do serwerów Windows (16500), N</i>	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	16 500,00	16 500,00	16 500,00					0,00	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania.												
37.	Zakup i dostawa niszczarki do Urzędu Miejskiego Sulechów N	Um Sulechów 750, 75023, 6060	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00					6 500,00	92,9
Zadanie zrealizowano. Zakupiono niszczarkę od firmy Serwis i Sprzedaż Techniki Biurowej oraz Materiałów Eksploatacyjnych TMB z Zielonej Góry.												
38.	Zakup wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup przyczepy do łodzi. FS. Sołectwo Brody N	UM Sulechów 754, 75412, 6060	2017	4 371,00	4 371,00	4 371,00					4 370,00	100,0
Poprawa funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup dodatkowego wyposażenia tym samym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zadanie realizowane przez "SORBA" ul. Międzyrzecka 14H, 66-440 Skwierzyna.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów K	Urząd Miejski Sulechów 754, 75412, 6050	2016 2017	152 140,00	102 140,00	102 140,00					102 134,78	100,0
Zadanie zrealizowano. Roboty wykonał Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziątek z Jaromierza.												
40.	Zakup dwóch pomp szlamowych Nautilus N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75414, 6060	2017	13 200,00	13 200,00	13 200,00					13 197,90	100,0
Zadanie zrealizowano.												
41.	Zakup i instalacja monitoringu miejskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00					19 986,00	99,9
Zadanie zrealizowano. Zainstalowano 4 kamery, na budynku ul. Armii Krajowej 62 i Skate Parku przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie.												
42.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Solectwo Kłępsk N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	6 262,00	6 262,00	6 262,00					6 239,00	99,6
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu monitorującego. Zakup 1 kamery obrotowej. Zadanie realizowane przez "Iam" Sp. J. ul. Kopernika 14, 66-100 Sulechów.												
43.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Solectwo Łęgowo N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	14 892,00	14 892,00	14 892,00					14 866,00	99,8

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11.6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu monitorującego. Zakup 4 kamer (2 obrotowe, 2 kierunkowe). Zadanie realizowane przez "ram" Sp. J. ul. Kopernika 14, 66-100 Sulechów.											
44.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	5 146,00	5 146,00				5 106,00	99,2	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu monitorującego. Zakup 2 kamer kierunkowych. Zadanie realizowane przez "ram" Sp. J. ul. Kopernika 14, 66-100 Sulechów											
45.	Zakup sprzętu monitorującego N	SP nr 3 w Sulechowie 801, 80101, 6060	2017	5 200,00	5 200,00	5 200,00			5 123,79	98,5	
Zadanie zrealizowano.											
46.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80101, 6057, 6059	2016 2018	2 000 100,00	106 387,00	15 958,05			90 428,95	101 360,00	95,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.10.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.47.2016 na kwotę 100 860,- zł z Panem Zygmunt Sztuką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zygmunt Sztuka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Monte Cassino 3/3. Prace projektowe zostały zakończone.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	Zakup mini autokaru używanego (minimum 19 osób) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie (Budżet Obywatelski) N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 80150, 6060	2017	123 595,00	123 595,00	123 595,00				123 595,00	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono mini autokar Ford Transit Bus M2, rok prod. 2016.											
48.	Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 80150, 6050	2017	102 154,00	102 154,00	102 154,00				102 153,85	100,0
W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia po dawnej stołówce i świetlicy szkolnej z przeznaczeniem na przeniesienie strzelnicy szkolnej.											
49.	Budowa placu zabaw w SP nr 2 w Sulechowie N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 6050	2017	70 000,60	70 000,60	70 000,60				69 838,93	99,8
Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasających wraz z rokiem 2017. Do 30 czerwca 2018 r. zostanie wybudowany plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią.											
50.	Zakup zmywarki kapturowej N	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801, 80148, 6060	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10	11			12
						7	8	9					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2017 2019	40 000,00	1 000,00	150,00			850,00	0,00	0,0		
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, zawarto umowę nr BZ.272.32.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGW/projekt Andrzej Makaryk, z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 39 360,00 zł. Umowny termin zakończenia realizacji prac projektowych został ustalony do dnia 2.07.2018 r. Prace projektowe są w trakcie realizacji.													
52.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 905 429,00	45 435,00	6 816,00			38 619,00	45 394,00	99,9		
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.09.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.41.2016 z Panem Pawłem Gołębiowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 10/5. W związku z ustaleniem dodatkowego zakresu prac projektowych polegających na uwzględnieniu w opracowywanej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola umowy termin zakończenia prac projektowych ustalono do dnia 16.06.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone.													
53.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 790 082,00	45 335,00	6 801,00			38 534,00	45 273,00	99,9		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.09.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.42.2016 z Panem Pawłem Gołębiowskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 10/5. W związku z ustaleniem dodatkowego zakresu prac projektowych polegających na uwzględnieniu w opracowywanej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola umowy termin zakończenia prac projektowych ustalono do dnia 16.06.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone.</p>												
54.	Modernizacja łazienki w Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, N 6050	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, N 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				9 992,48	99,9	
<p>Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Szczurek z Sulechowa. Zakres prac obejmował: malowanie ścian i sufitu, położenie płytek, wymiana instalacji hydraulicznej, montaż umywalk, toalet dziecięcych i brodzika.</p>												
55.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, N 6050	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, N 6050	2017	71 500,00	71 500,00	71 500,00				71 500,00	100,0	
<p>Zadanie zrealizowano. Wyposażenie placu zabaw wykonała firma „ASTRUS” Rafał Nagrabecki z Koszalina.</p> <p>Elementy placu zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawy zabawowe – 5 szt. (w tym: zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, liny do wspinania) - grzybki (jako równoważnie) – 3 szt. - sprężynowce – 2 szt. - samochodzik na sprężynie- 1 szt. - tablica regulaminowa – 1 szt. - huśtawka wagowa – 1 szt. 												
56.	Zakup zmywarki N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80148, N 6060	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00				8 520,63	94,7	
<p>Zadanie zrealizowano. Zakupiono zmywarkę "Hydro" od firmy ULM NEU ULM z Zielonej Góry.</p>												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP nr 2 w Sulechowie N	SP nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 801506060	2017	5 264,40	5 264,40	5 264,40				5 264,40	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono urządzenie na potrzeby sekretariatu.											
58.	Zakup dwóch szaf przelotowych dla Przedszkola nr 7 w Sulechowie N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80148, 6060	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				9 899,22	99,0
Zadanie zrealizowano. Wykonanie szaf i montaż wykonat Zakład Usługowo Handlowy "Stas" z Sulechowa.											
59.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie- MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6057, 6059	2015 2018	3 663 537,00	16 604,00	2 490,00			14 114,00	16 604,00	100,0
W ramach planu wydatków budżetowych w 2017 r. została opracowana przez CONY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dokumentacja uzupełniająca w zakresie m. in. instalacji solarnej i docieplenia poddasza oraz audyt energetyczny uwzględniający ww. zmiany, niezbędne do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, a także aktualizacja studium wykonalności.											
60.	Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie (realizacja w ramach rządowego programu "Maluch") K	Urząd Miejski Sulechów 855, 85505, 6050	2015 2017	2 479 407,00	2 430 576,00	1 662 816,00		767 760,00		2 289 535,29	94,2

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62.	Zakup programu finansowo-księgowego (OPS) N	OPS Sulechów 852, 85219, 6060	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00					8 025,75	80,3
Zadanie zrealizowano.												
63.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Lepsze jutro" kosiarka samobieżna- 1szt, pilarka łańcuchowa - 2szt, glebogryzarka- 1 szt, pilarka wysięgnikowa do kształtowania drzew- 1 szt, rozdrabniacz do gałęzi z silnikiem spalinowym 1szt K	Urząd Miejski Sulechów 853, 85395, 6067, 6069	2016 2017	100 000,00	95 000,00	14 250,00				80 750,00	90 999,99	95,8
Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt na potrzeby realizacji projektu "Lepsze jutro".												
64.	Zakup lokalu dla repatriantów N	Urząd Miejski Sulechów 853, 85334, 6060	2017	138 080,00	138 080,00	138 080,00					138 070,47	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono mieszkanie dla repatriantów na os. Nadodrzańskim w Sulechowie.												
65.	Zakup wyposażenia do mieszkań dla repatriantów (w przypadku uzyskania dofinansowania) N	Urząd Miejski Sulechów 853, 85334, 6060	2017	35 000,00	35 000,00	35 000,00					10 557,17	30,2

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki			Wykonanie	% 11:6		
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W ramach zadania wyposażono mieszkania przeznaczone dla rodziny repatriantów. W skład wyposażenia weszło m.in.: pralka, lodówka, meble kuchenne, stół z krzesłami, kanapa, łóżka, koldry, poduszki, koce, pościel, ręczniki.												
66.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych D	Urząd Miejski Sulechów 900, 90001, 6230	2017	122 725,00	122 725,00	122 725,00					122 425,29	99,8
W 2017 przekazano 40 dotacji dla mieszkańców gminy Sulechów.												
67.	Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej K	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2016 2017	93 480,00	93 480,00	93 480,00					93 480,00	100,0
Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej” obejmującej planowaną rozbudowę linii oświetleniowych należących do Enea Oświetlenie sp. z o.o. i Gminy Sulechów wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci oświetleniowej Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz Decyzji Starosty Zielonogórskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w lokalizacjach: Sulechów - ul. Kolejowa, ul. Krośnieńska, Brzezie k. Sulechowa - ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, Kije nowe zabudowania, Mozów - od nr 56 do 44A, Mozów - cmentarz, Cigacice - ul. Akacyjowa, Okunin, Brody - ul. Krótka, Brody - ul. Cmentarna, Klępsk - od cmentarza do nr 73, Górzynkowo - od nr 47 do nr 52, dz. 209, Górzynkowo - od nr 36 do nr 39, Górki Małe - przy nr 17, Nowy Świat - nowa wiatra PKS. Umowa z Nevtech D. Furmaniak BZ.272.37.2016 - 3 tematy, umowa z Nevtech D. Furmaniak BZ.272.34.2016 - 16 tematów.												
68.	Budowa linii oświetleniowo-kablowych na terenie Gminy Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	374 341,00	374 341,00	374 341,00					373 652,32	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano łącznie 99 szt. lamp oraz 3819 m kabla zasilającego.												
Umowa z Elektroinstal P. Smużniak nr BZ.272.27.2017 z dn. 23.06.2017 r. Lokalizacja zadania: ul. Akacyjowa Cigacice, Górki Małe dz. nr 109 i 119, Górzynkowo dz. 73/3, Górzynkowo dz. 209, Nowy Świat dz. 106/10.												
Umowa z Mazel S.A. nr BZ.272.26.2017 z dn. 14.06.2017 r. Lokalizacja zadania: ul. Chelmońskiego, Matejki, Żwirki i Wigury Brzezie k. Sulechowa.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umowa z H. Okupski nr BZ.272.25.2017 z dn. 09.06.2017 r. Lokalizacja zadania: ul. Kolejowa, Krośnińska, Tkacka w Sulechowie.											
Umowa z Elektroinstal P. Smużniak nr BZ.272.29.2017 z dn. 27.06.2017 r. Lokalizacja zadania: ul. Cmentarna, Krótka Brody, Kije dz. nr 6/13 i 6/57, Mozów dz. nr 140 i 158.											
Umowa z Elektroinstal P. Smużniak nr BZ.272.30.2017 z dn. 27.06.2017 r. Lokalizacja zadania: Klępsk dz. nr 16/9, 334, 337 i 352, Okunin dz. nr 6/8, 7/1, 8/7, 85/2 i 167.											
69.	Budowa linii oświetleniowej Kalsk - projekt N	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2017	6 150,00	6 150,00	6 150,00				6 150,00	100,0
Prace wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r.											
70.	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościuszki w Sulechowie - projekt i wykonanie N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	45 000,00	45 000,00	45 000,00				33 136,45	73,6
Prace projektowe wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r. Prace budowlane polegające na budowie linii oświetleniowej wykonat Elektroinstal Paweł Smużniak. Realizacja zadania nastąpiła w roku 2018, gdyż zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasających wraz z rokiem 2017.											
71.	Budowa linii oświetleniowej Obłotne - projekt N	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2017	20 295,00	20 295,00	20 295,00				20 295,00	100,0
Prace wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r.											
72.	Budowa linii oświetleniowej ul. B. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przemysława II w Sulechowie - projekt N	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2017	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00	100,0
Prace wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	dochody własne	Źródła finansowania				środkami z UE
							inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej - projekt N	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2017	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00	100,0
Prace wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r.											
74.	Budowa linii oświetleniowej ul. Jana Brzechwy - projekt N	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2017	17 835,00	17 835,00	17 835,00				17 835,00	100,0
Prace wykonane na podstawie umowy z Elwibor W. Borowski nr BZ.272.43.2017 z dn. 05.09.2017 r.											
75.	Budowa placu zabaw w miejscowości Okunin, N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00				738,00	73,8
Wydatek obejmował zakup mapy do celów projektowych.											
76.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kukucznej w miejscowości Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				28 830,71	72,1
Prace budowlane polegające na budowie linii oświetleniowej wykonał Elektroinstal Paweł Smużniak na podstawie umowy nr BZ.272.57.2017 z dn. 14.12.2017 r. oraz aneksu z dn. 19.12.2017 r. W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 3 szt. lamp oraz 131 m kabla zasilającego. Rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2018, gdyż zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasających wraz z rokiem 2017.											
77.	Doposażenie placu zabaw. FS. Sołectwo Brzezie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	13 840,00	13 840,00	13 840,00				13 837,50	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Brzezie k. Sulechowa poprzez zakup i montaż nowych urządzeń - karuzela, zjazd linowy - w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Grupę Hydro Sp. z o.o S.K. ul. Farbiarska 28, Mosina.											
78.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Cigacice (8.446,00 FS + 170,00 własne) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	8 616,00	8 616,00					8 610,00	99,9
Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Cigacice poprzez zakup i montaż nowego urządzenia - zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni z wieżą i daszkiem oraz mostkiem ruchomym - w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Grupę Hydro Sp. z o.o S.K. ul. Farbiarska 28, Mosina.											
79.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	7 430,00	7 430,00					7 429,20	100,0
Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kije poprzez zakup i montaż nowych urządzeń - karuzel, bujaki, huśtawka wagowa - w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Grupę Hydro Sp. z o.o S.K. ul. Farbiarska 28, Mosina.											
80.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Stłownia zewnętrzna" FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	554,00	554,00	554,00				553,50	99,9
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną konieczną do opracowania mapy wytyczającej wielkość placu zabaw.											
81.	Doposażenie placu zabaw. FS. Sołectwo Kruszyna N	UM Sulechów 900, 90095, 6060	2017	4 060,00	4 060,00					4 059,00	100,0
Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kruszyna poprzez zakup i montaż nowego urządzenia - urządzenie linarne, stożek - w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Grupę Hydro, ul. Farbiarska 28, Mosina.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82.	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną FS. Brzezie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 499,63	100,0	
twardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na terenie sołectwa Brzezie k. Sulechowa w celu poprawy funkcjonalności terenu rekreacyjnego. Zadanie realizowane przez Usługi Budowlane - Brukarstwo J. Budziński Brzezie k. Sulechowa ul. Jana Brzechwy 48, 66-100 Sulechów. Powierzchnia utwardzenia: 24m ² , rodzaj utwardzenia: kostka polbrukowa.												
83.	Zakup wiaty blaszanej na sprzęt. FS Sołectwo Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 499,41	100,0	
Zakup wiaty blaszanej na sprzęt piknikowy oraz kosiarkę dla sołectwa Kalsk. Zadanie realizowane przez Kambud Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej ul. Wschodnia 6, Sulechów.												
84.	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 12, 1. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	8 602,00	8 602,00	8 602,00				8 602,00	100,0	
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na realizację zadania. Wykonała go firma D. Sznajder Projekt i Nadzór budowlany z Żagania. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, w dniu 30.11.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.56.2017 z HEMET Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 39A, na realizację zadania w kwocie 273 981,07 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono do 31.05.2018 r.												
85.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów, 900, 90095, 6050	2017 2018	86 500,00	3 000,00	3 000,00				2 952,00	98,4	
W ramach zadania wykonano usługę geodezyjną przez firmę Geometra z Sulechowa.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050, 6058, 6059	2017 2018	974 772	19 900,00	19 900,00				19 900,00	100,0

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była Agencja Projektowa "Arton" z Gorzowa Wlkp.

87.	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - (dokumentacja projektowa i realizacja) (MOF Zielonej Góry- Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057, 6059	2016 2018	424 985,00	80 000,00	12 000,00			68 000,00	3 750,00	4,7
-----	--	---	--------------	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	----------	-----

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych ww. zadania, w dniu 21.09.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.45.2017 z Panem Janem Janikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jan Janik Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą w Babimoście przy ul. Wolszyńskiej 23. Prace budowlane są w trakcie realizacji. Wartość robót budowlanych wg umowy z wykonawcą wynosi 354 046,30 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 5.06.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.9.2017 z Panem Romanem Wasikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "MAIWA" Roman Wasik z siedzibą w Sulechowie przy ul. Dąbrowskiego 5 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży elektrycznej. Wartość usług wg umowy wynosi 1200,- zł.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
88.	Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku- etap I: termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej- (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057, 6059	2013 2017	5 871 597,00	1 376 901,00	284 861,00			1 092 040,00	1 252 529,61	91,0	
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 27.04.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.17.2017 z Panem Jerzym Kmito prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jerzy Kmito, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 36A, na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r. Roboty zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 247 554,75 zł.</p> <p>Ponadto zostały wydatkowane środki na nadzór nad robotami branży elektrycznej w kwocie 2 206,68 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 1 845,00 zł, ogłoszenie i tablice informacyjne w kwocie 923,18 zł.</p>												
89.	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap: opracowanie studium wykonalności i ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057 6059	2017 2018	364 552,02	10 500,00	1 575,00			8 925,00	8 372,00	79,7	
Zadanie zrealizowano. Wykonano studium wykonalności do ww. zadania oraz niezbędne ekspertyzy.												
90.	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej FS Solectwo Brody N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2017	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00	100,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej poprzez zakup i montaż 2 szt. Klimatyzatorów. Zadanie realizowane prze PB Klima, ul. Wiejska 8, 65-001 Zielona Góra.												
91.	Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy sali wiejskiej w Krężotach - projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoty (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2017	75 000,00	75 000,00	11 250,00			63 750,00	74 387,58	99,2	
Zadanie polegato na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej na podstawie umowy z BGWprojekt A. Makaryk nr BZ.272.31.2017 z dn. 12.07.2017 r. Roboty ziemne związane z karczowaniem i wyrównaniem terenu oraz wylaniem stóp fundamentowych pod wiatę zostały wykonane na podstawie umowy z Lubuskimi Ogradami Usługi Ogrodnicze Dagmara Napierała nr BZ.272.55.2017 z dn. 24.11.2017 r.												
92.	Dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na renowację i konserwację okien D	Urząd Miejski Sulechów 921, 92120, 6570	2017	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	100,0	
Przekazano dotację zgodnie z umową.												
93.	Wykonanie siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Buków N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 895,30	99,3	
Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Buków poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - wiosło, orbitrek, wahadło, motyl, pajacyk, ławka do ćwiczeń, ławka rekreacyjna, metalowa z oparciem - w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Fit Park Sp. z o Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, Toruń.												
94.	Wykonanie siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	10 296,00	10 296,00	10 296,00				10 295,10	100,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Cigacice poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - orbitrek, wioślarz, motyl, prasa ręczna w - celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez Fit Park Sp. z o.o Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, Toruń.											
95.	Doposażenie siłowni zewnętrznej . FS. Sołectwo Kruszyna N	UM Sulechów 926, 92605, 6050	2017	4 022,00	4 022,00					4 021,61	100,0
Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Kruszyna poprzez zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej -orbitrek- w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zadanie realizowane przez FreeKids s.c. Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia.											
96.	Zakup zbieraka do kosiarzki N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	6 850,00	6 850,00					6 850,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
97.	Zakup odkurzacza do basenu N	OSIR w Sulechowie 926, 92605, 6060	2017	23 385,00	23 385,00	23 385,00				23 384,76	100,0
Zadanie zrealizowano.											
98.	Modernizacja istniejących saun na basenie N	OSIR w Sulechowie 926, 92605, 6050	2017	87 576,00	87 576,00	87 576,00				87 576,00	100,0
Zadanie polegające na modernizacji saun obejmowało m. in. demontaż sauny suchej, wykonanie szafki z przeznaczeniem na ulokowanie pomp, wykonanie instalacji potrzebnych do uruchomienia sauny, wykonanie sauny parowej z funkcją aromaterapii i dodatkową pompą solankową. Sauna wykonana została w technologii zabudowy lekkiej z ławami podgrzewanymi matami elektrycznymi, ściany wykończone płytkami. Sauna posiada oświetlenie LED oraz wąż Kneippa. Umowa na wykonanie prac została podpisana 18.07.2017 r. z firmą JAKOT Jacek Koterski z siedzibą w m. Zakrzewo przy ul. Gajowej 26c.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.	Zakup namiotu promocyjnego N	OSiR Sulechów 926, 92695, 6060	2017	3 590,00	3 590,00	3 590,00				3 590,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
100.	Zakup traktora ogrodowego N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	14 850,00	14 850,00	14 850,00				14 850,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
101.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	230 000,00	23 985,00	23 985,00				23 985,00	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania, w dniu 23.08.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.42.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 23 985,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone.											
102.	Modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego przy szatni KS Sokół Kalsk (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				96 813,30	96,8
Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Kalsk. Prace zostały wykonane na podstawie umowy z APIS POLSKA Sp. z o.o. nr BZ.272.51.2017 z dn. 31.10.2017 r. W wyniku realizacji zadania zamontowano pięć urządzeń siłowni zewnętrznej, cztery urządzenia na placu zabaw oraz wybudowano ogrodzenie o łącznej długości 152m. Dodatkowo zamontowano dwie ławki, dwa kosze i dwie tablice z regulaminem.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	Modernizacja boiska sportowego w Kijach (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017 2018	99 910,00	8 680,00	8 680,00				8 671,50	99,9
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych.											
104.	Siłownia "Pod chmurką" Łęgowo (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92695, 6050	2017	21 370,00	21 370,00	21 370,00				21 033,00	98,4
Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w m. Łęgowo. Prace zostały wykonane na podstawie umowy z WIMED Sp. z o.o. nr BZ.272.52.2017 z dn. 15.11.2017 r. W wyniku realizacji zadania zamontowano siedem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zamontowano ławkę, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem.											

Zadania nowe:	2 530 768,60	2 400 397,38
Zadania kontynuowane	10 881 048,91	9 795 587,98
Dotacje	324 987,00	324 687,29
RAZEM	13 736 804,51	12 520 672,65

Objaśnienia:
K- ZADANIE KONTYNUOWANE
N- ZADANIE NOWE
D - DOTACJE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2017**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM REMONTY	X	X	2 476 086,66	2 476 086,66	1 800 300,33	37 467,33	2 418 341,72	97,7
1.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, odmulenie stawu w Karczynie i Obłotne	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2017	149 528,00	149 528,00	112 060,67	37 467,33	149 454,70	100,0
Umowa nr GKR.7031.1.2017 z dn. 28.02.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego "Janas" Mieczysław Janas ul. Łochowska 4c, 66-100 Sulechów została zawarta na roboty remontowe, naprawcze i konserwacyjne urządzeń melioracyjnych i odwadniających, stanowiących własność Gminy. W dn. 14.04.2017 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy na mocy którego odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania stała się Firma "EKO-JANAS" Jarosław Janas ul. Łochowska 4c 66-100 Sulechów.									
2.	Awaryjne udrożnienie rowu melioracji szczegółowej R-C wraz z przepustami	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2017	29 000,00	29 000,00	29 000,00		28 693,58	98,9
Zadanie wykonane zostało na podstawie umowy nr GK.7031.9.2017 przez Firmę "EKO-JANAS" Jarosław Janas ul. Łochowska 4c 66-100 Sulechów. W ramach umowy wykonano roboty obejmujące awaryjne wykonanie prac na rowie melioracji szczegółowej R-C, m.in. takich jak: mechaniczne karczowanie krzaków i pni w obrębie rowu, mechaniczne odmulenie cieku wraz z wykonaniem skarpowania brzegów rowu, oczyszczenie z namulów przepustów, wykonanie przedłużenia przepustu Ø400 mm.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Remonty dróg i chodników gminnych	UM Sulechów 600, 60016	2017	638 319,00	638 319,00			637 833,21	99,9
Remonty nawierzchni bitumicznych									
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 14.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.4.2017 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski, z siedzibą w Koźuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Sulechów. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2017 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 217 552,57 zł.									
Roboty sprzętem									
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót sprzętem, w dniu 27.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.6.2017 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy wykonano roboty w obrębie dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych oraz o nawierzchniach utwardzonych kruszywem na terenie gminy Sulechów. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2017 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 300 881,99 zł.									
Usługi w ramach awarii									
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sulechowa Nr 120.5.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w dniu 14.03.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.3.2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmował usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg, wykonanie rozbiórki małych budowli lub ich części. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2017 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 16 207,04 zł.									
Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Cigacicach									
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 30.10.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.12.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, na roboty związane z remontem części drogi gminnej ul. Mickiewicza w Cigacicach. Realizacja robót została zakończona. Wartość wykonanych robót wyniosła 47 841,61 zł.									
Zabezpieczenie i usunięcie awarii przepustu pod drogą relacji Sulechów - Kalsk									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOS i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 2.10.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.15.2017 z Panem Jarosławem Janasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: EKO-JANAS Jarosław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c, na roboty związane z zabezpieczeniem i usunięciem awarii przepustu pod drogą relacji Sulechów - Kalsk. Roboty zostały zakończone. Wartość wykonanych robót wyniosła 55 350,00 zł.</p>									
<p>Dostawa niesortu bazaltowego lub niesortu szarogłazu o frakcji od 0 do 31,5 mm</p>									
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sulechowa Nr 120.5.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w dniu 05.04.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.7031.5.2017 z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane "SPIDBUD" Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego dostaw niesortu kamiennego przeznaczanego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Termin realizacji dostaw został dotrzymany. Dostarczono materiał w ilości 110,93 t do sołectw Głogusz. Krężoły i Kruszyna o wartości 8 186,63 zł.</p>									
4.	Zakup tłucznia: FS Sołectwo Głogusz FS Sołectwo Kruszyna Sołectwo Krężoły	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2017	8 205,00	8 205,00	8 205,00		8 186,63	99,8
<p>Zakupiono tłuczeń dla Sołectw: Głogusz - 2.603,66 zł; Kruszyna - 1.597,77 zł; Krężoły - 3.985,20 zł.</p>									
5.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2017	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 064,50	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 8.05.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.8.2017 z Panem Zygmuntem Załuckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Zygmunta Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G, na roboty związane z bieżącymi remontami wiat przystankowych oraz na usuwanie szkód powstałych w wyniku uszkodzeń wiat. W ramach planu wydatków na to zadanie został przeprowadzony remont wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach Brzezie k.Pomorska, Pomorsko, Kruszyna, Kalsk, Klępsk. Wartość wykonanych robót wyniosła 25 064,50 zł.</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2017	369 000,00	369 000,00	369 000,00		362 050,27	98,1
<p>W ramach zadania wykonano: 1) bieżące konserwacje i remonty wolnych lokali za kwotę 104.297,08 zł; 2) remont komórki ul. 1 Maja 15 w Sulechowie na kwotę 20.765,39 zł; 3) Wymiana pokrycia dachowego ul. Jana Pawła II 23 w Sulechowie i ul. A. Krajowej 27 w Sulechowie 117.474,56; 4) remonty instalacji elektr. za kwotę 1.297,65 zł; 5) przestawienie pieców - 24.316,24 zł; 6) wymiana okien - 29.000,00 zł; 7) remont budynku po pożarze ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie - 24.067,15 zł; 8) remont wentylacji - 37.357,20; 9) inne drobne remonty - 3.475,00 zł.</p>									
7.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2017	700,00	700,00	700,00		590,40	84,3
<p>Zadanie obejmuje bieżącą konserwację urządzeń teleelektronicznych. Wykonawcą prac jest firma "Telgro" Sławomir Groblewicz z Wolsztyna.</p>									
8.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2017	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,0
<p>Nie było konieczności przeprowadzania konserwacji i naprawy sprzętu.</p>									
9.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00		395,00	6,6
<p>Zadanie obejmowało bieżącą konserwację urządzeń teleelektronicznych. Wykonawcą prac była firma "Telgro" Sławomir Groblewicz z Wolsztyna.</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	13 500,00	13 500,00	13 500,00		8 418,84	62,4
W ramach zadania wykonano przegląd techniczny i rejestracyjny samochodu służbowego, klimatyzatorów w serwerowni urzędu, naprawiono expres do kawy, drukarki i niszczarkę.									
11.	Usuwanie awarii, remonty bieżące	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	6 000	6 000	6 000		4 398,48	73,3
Wykonano drobne naprawy w budynku ratusza.									
12.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2017	34 000,00	34 000,00	34 000,00		33 802,21	99,4
W ramach zadania wykonywane były bieżące naprawy samochodów OSP oraz sprzętu będącego na wyposażeniu remiz.									
13.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej oraz remonty w budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00		157,44	5,2
W ramach zadania wykonano konserwację gaśnic.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
14.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, urządzeń monitorujących, parkometrów Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2017	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 819,77	84,3	
W ramach zadania naprawiono parkometr, samochód służbowy SM oraz dokonywano okresowego przeglądu (konserwacji i napraw w razie potrzeb) urządzeń teleelektronicznych.									
15.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego: SP nr 3 w Sulechowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie Szkoła Podstawowa w Bukowie Szkoła Podstawowa w Brodach Szkoła Podstawowa w Cigaciach Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Podstawowa w Kalsku	Szkoły Podstawowe 801 80101	2017	247 281,16 85 677,87 49 308,86 33 603,42 17 985,12 14 857,14 18 429,52 18 905,95 8 513,28	247 281,16 85 677,87 49 308,86 33 603,42 17 985,12 14 857,14 18 429,52 18 905,95 8 513,28	247 281,16 85 677,87 49 308,86 33 603,42 17 985,12 14 857,14 18 429,52 18 905,95 8 513,28	245 094,77 85 179,59 48 924,62 33 573,60 17 983,88 13 723,68 18 429,52 18 847,91 8 431,97	99,1 99,4 99,2 99,9 100,0 92,4 100,0 99,7 99,0	
SP nr 3 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono samochód, usunięto awarie sanitarne, awarie elektryczne oraz wykonano naprawę i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.									
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie. W ramach zadania przystosowano sanitariaty to przyjęcia dzieci które rozpoczęły naukowe szkole podstawowej, dostosowano również klasy do przyjęcia młodszych dzieci. Wykonano prace blacharsko-dekarskie na budynkach szkoły oraz naprawiono najbardziej zniszczone gzymsy. W ramach zadania dokonano również naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.									
SP Brody. W ramach zadania wykonano m.in. gruntowny remont pokoju nauczycielskiego oraz wymieniono oświetlenie w 9 salach (demontaż starego oświetlenia i instalacja nowego).									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>SP Buków. W ramach zadania wykonano montaż nowego naczynia wyrównawczego c.o., naprawiono tynki na sali gimnastycznej, pomalowano pokój nauczycielski, naprawiono kserokopiarkę oraz zamontowano 3 kraty w sali gimnastycznej.</p> <p>SP Kije. W ramach zadania wykonano remont uszkodzonego przyłącza wody, naprawiono dach na budynku, odnowiono murki przy ogrodzeniu szkoły oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu placówki.</p> <p>SP Kalsk. Wykonano remont dachu po zalaniu oraz dokonano naprawy elektryczne na terenie szkoły.</p> <p>SP nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano remont 3 klas oraz korytarz szkolny. Dokonano również naprawę kserokopiarzek, sprzętu RTV, gaśnic oraz pompy kanalizacyjnej.</p> <p>SP Cigacice. W ramach zadania wykonano cyklinowanie parkietu na sali sportowej oraz dokonano drobnej naprawy sprzętu.</p>									
16.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103	2017	100,00	100,00	100,00		70,00	70,0
	Szkoła Podstawowa w Brodach			100,00	100,00	100,00		70,00	70,0
<p>SP Brody. W ramach zadania wykonano drobną naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.</p>									
17.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego:	Przedszkola 801 80104	2017	11 972,48	11 972,48	11 972,48		11 972,48	100,0
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie			38,18	38,18	38,18		38,18	100,0
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie			11 934,30	11 934,30	11 934,30		11 934,30	100,0
<p>Przedszkole nr 5 w Sulechowie. Naprawiono kosiarkę.</p> <p>Przedszkole nr 6 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano: naprawę związaną z usunięciem awarii wyciekającej wody, cyklinowanie podłogi w jednej sali, naprawiono pompę, częściowo wymieniono instalację zimnej wody.</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego:	Gimnazja 801 80110		74 973,83	74 973,83	74 973,83		74 973,83	100,0
	Gimnazjum w Pomorsku			150,00	150,00	150,00		150,00	100,0
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie			74 823,83	74 823,83	74 823,83		74 823,83	100,0
Gimnazjum w Pomorsku. Wykonano drobne remonty na terenie szkoły.									
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie. W ramach zadania przystosowano sanitariaty do przyjęcia dzieci które rozpoczęły naukę szkole podstawowej, dostosowano również klasy do przyjęcia młodszych dzieci. Wykonano prace blacharsko-dekarskie na budynkach szkoły oraz naprawiono najbardziej zniszczone gzymsy. W ramach zadania dokonano również naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.									
19.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego:	Stołówki szkolne i przedszkolne 801, 80148	2017	10 541,86	10 541,86	10 541,86		10 400,98	98,7
	Szkoła Podstawowa w Bukowie			150,00	150,00	150,00		150,00	100,0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			1 443,97	1 443,97	1 443,97		1 443,13	99,9
	SP nr 3 w Sulechowie			800,00	800,00	800,00		703,50	87,9
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie			5 781,00	5 781,00	5 781,00		5 781,00	100,0
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie			2 366,89	2 366,89	2 366,89		2 323,35	98,2
SP nr 3 w Sulechowie. Wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły									
SP Bukowie. Wykonano drobne naprawy.									
SP nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono obieraczkę i silnik elektryczny w wyciągu.									
Przedszkole nr 5 w Sulechowie. Naprawiono kociłki kuchenne.									
Przedszkole nr 7 w Sulechowie. Wykonano remont kuchni, zmywalni i obieralni oraz naprawiono windę towarową.									
20.	Remonty bieżące i usuwanie awarii, z tego:	80149	2017	1 929,12	1 929,12	1 929,12		1 929,12	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie			1 197,63	1 197,63	1 197,63		1 197,63	100,0	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie			731,49	731,49	731,49		731,49	100,0	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie. Naprawiono kosiarzkę.									
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano: naprawę związaną z usunięciem awarii wyciekającej wody, cyklinowanie podłogi w jednej sali, naprawiono pompę, częściowo wymieniono instalację zimnej wody.									
21.	Remonty bieżące i usuwanie awarii, z tego:	80150	2017	24 296,47	24 296,47	24 296,47		23 833,36	98,1	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie			796,34	796,34	796,34		796,28	100,0	
	Szkoła Podstawowa w Brodach			5 292,86	5 292,86	5 292,86		4 889,74	92,4	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie			5 422,75	5 422,75	5 422,75		5 416,90	99,9	
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach			4 769,78	4 769,78	4 769,78		4 769,78	100,0	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			4 746,17	4 746,17	4 746,17		4 710,17	99,2	
	Szkoła Podstawowa w Kijach			444,05	444,05	444,05		443,71	99,9	
	SP nr 3 w Sulechowie			2 466,13	2 466,13	2 466,13		2 451,79	99,4	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku			358,39	358,39	358,39		354,99	99,1	
	SP Cigacice. W ramach zadania wykonano cyklinowanie parkietu na sali sportowej oraz dokonano drobnej naprawy sprzętu.									
	SP nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano remont 3 klas oraz korytarz szkolny. Dokonano również naprawę kserokopiarzek, sprzętu RTV, gaśnic oraz pompy kanalizacyjnej.									
	SP Kije. W ramach zadania wykonano remont uszkodzonego przyłącza wody, naprawiono dach na budynku, odnowiono murki przy ogrodzeniu szkoły oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu placówki.									
	SP Buków. W ramach zadania wykonano montaż nowego naczynia wyrównawczego c.o., naprawiono tynki na sali gimnastycznej, pomalowano pokój nauczycielski, naprawiono kserokopiarzkę oraz zamontowano 3 kraty w sali gimnastycznej.									
	SP Kalsk. Wykonano remont dachu po zalaniu oraz dokonano naprawy elektryczne na terenie szkoły.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<p>SP Brody. W ramach zadania wykonano m.in..gruntowny remont pokoju nauczycielskiego oraz wymieniono oświetlenie w 9 salach (demontaż starego oświetlenia i instalacja nowego).</p>									
<p>Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie. W ramach zadania przystosowano sanitariaty do przyjęcia dzieci które rozpoczęły naukę szkole podstawowej, dostosowano również klasy do przyjęcia młodszych dzieci. Wykonano prace blacharsko-dekarskie na budynkach szkoły oraz naprawiono najbardziej zniszczone gzymsy. W ramach zadania dokonano również naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.</p>									
<p>SP nr 3 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono samochód, usunięto awarie sanitarne, awarie elektryczne oraz wykonano naprawę i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.</p>									
22.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2017	9 577,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	100,0	
W ramach zadania naprawiono samochód.									
23.	Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 985,84	99,9	
Zadanie wykonywane jest na podstawie umowy nr GK.7021.6.2017 przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej KEMBUD Elżbieta Musz w Sulechowie. W ramach umowy zabezpieczano teren w miejscu wystąpienia awarii na sieci kanalizacji deszczowej oraz uzupełnianiano uszkodzone lub ukradzione kraty wpustów deszczowych i wiazy.									
24.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego oraz serwis akumulatorów lamp solarnych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2017	636 422,00	636 422,00	636 422,00	628 282,22	98,7	
Zadanie było realizowane w ramach umowy nr BZ.272.2.2017 dotyczące wykonania usługi oświetleniowej na terenie Gminy Sulechów obejmujące usługi obligatoryjne, doraźne mające na celu poprawę jakości i efektywności oświetlenia. Druga umowa nr BZ.272.21.2017 zawarta była z firmą Tecopol Sp. z o.o. i obejmowała świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sulechów w części dotyczących urządzeń będących własnością gminy.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOS i GW)	źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25.	Zakup usług remontowych. FS Sołectwo Kłępsk	UM Sulechów, 900, 90015	2017	738,00	738,00	738,00		0	0,0	
Nie było konieczności przeprowadzania remontu.										
26.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy oraz naprawa nawierzchni podwórek przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	121 000	121 000	121 000		100 915,11	83,4	
Zakres prac obejmował naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw. Wykonawcą była firma KEMBUD Elżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa.										
27.	Naprawa tablic informacyjnych. FS. Sołectwo Krężoły	UM Sulechów 900, 90095, \$ 4270	2017	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200	100,0	
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej "KEMBUD" z Sulechowa.										
28.	Naprawa i przegląd kosiarki. FS. Sołectwo Kruszyna	UM Sulechów 900, 90004	2017	800,00	800,00	800,00		796,00	99,5	
Zadanie zrealizował Zakład Usługowy - Handlowy "Staś" z Sulechowa.										
29.	Montaż urządzeń komunalnych (koszy na śmieci i ławek). FS. Sołectwo Leśna Góra	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	200,00	200,00	200,00		200,00	100,0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie zrealizowano.									
30.	Montaż mebli piknikowych i pergoli. FS. Sołectwo Brzeznie k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	600,00	600,00	600,00		590,50	98,4
Zadanie zrealizowano.									
31.	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw. FS. Sołectwo Kruszyna	UM Sulechów 900, 90095	2017	1 646,00	1 646,00	1 646,00		1 645,73	100,0
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej "KEMBUD" z Sulechowa.									
32.	III Etap remontu świetlicy wiejskiej. FS Sołectwo Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2017	4 450,00	4 450,00	4 450,00		4 403,40	99,0
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 10.08.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.13.2017 z Panem Zygmuntem Załuckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Załucki, z siedzibą ul. Piaskowa 35G, 66-100 Sulechów, na roboty związane z remontem III etapu świetlicy wiejskiej w m. Karczyn. Zakres robót przewidziany do zrealizowania w 2017 r. został wykonany. Wartość robót budowlanych wyniosła 4 403,40 zł.									
33.	Remonty bieżące, usuwanie awarii w obiektach	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2017	12 606,74	12 606,74	12 606,74		12 606,74	100,0
W ramach zadania naprawiono dach na basenie, pompy, wodomierz, wentylację i komputer.									

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
plan i wykonanie za rok 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 273 454,00	5 104 641,10	96,8
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 011 729,00	1 941 903,05	96,5
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 711 067,00	1 711 067,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 711 067,00	1 711 067,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 051 067,00	1 051 067,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 051 067,00	1 051 067,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	1 051 067,00	1 051 067,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00	660 000,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00	660 000,00	100,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	660 000,00	660 000,00	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				300 662,00	230 836,05	76,8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			173 062,00	173 062,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	150 000,00	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	150 000,00	100,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	150 000,00	150 000,00	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 062,00	23 062,00	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	23 062,00	23 062,00	100,0
				- Dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego	23 062,00	23 062,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	630	TURYSTYKA			11 200,00	11 200,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00	11 200,00	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	11 200,00	100,0
				- Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto	11 200,00	11 200,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	46 574,05	40,0
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	46 574,05	40,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	46 574,05	40,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	23 951,27	-
				- Dotacja dla Gminy Bojadła	-	6 054,78	-
				- Dotacja dla Gminy Babimost	-	3 364,88	-
				- Dotacja dla Gminy Świebodzin	-	4 859,84	-
				- Dotacja dla Gminy Czerwieńsk	-	620,43	-
				- Dotacja dla Gminy Kargowa	-	2 890,12	-
				- Dotacja dla Gminy Trzebiechów	-	4 832,73	-
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 261 725,00	3 162 738,05	97,0
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 335 000,00	2 304 848,19	98,7
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 335 000,00	2 304 848,19	98,7
		80104	PRZEDSZKOLA		2 018 300,00	1 990 886,92	98,6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 018 300,00	1 990 886,92	98,6
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio	-	610 896,27	-
				- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	-	33 103,64	-
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka	-	1 346 887,01	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	316 700,00	313 961,27	99,1
		2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	316 700,00	313 961,27	99,1
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio	-	24 276,93	-
				- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	-	14 856,44	-
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka	-	274 827,90	-
2.	DOTACJE CELOWE				926 725,00	857 889,86	92,6
	630	TURYSTYKA			10 550,00	10 550,00	100,0
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 550,00	10 550,00	100,0
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 550,00	10 550,00	100,0
				- Dotacja dla Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Przewodnik Lubuski"	2 400,00	2 400,00	100,0
				- Dotacja dla LOK	1 320,00	1 320,00	100,0
				- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"	3 000,00	3 000,00	100,0
				- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"	2 070,00	2 070,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic	1 760,00	1 760,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46 900,00	40 839,00	87,1
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00	28 939,00	82,7
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35 000,00	28 939,00	82,7
				- Dotacja OSP Pomorsko		7 000,00	-
				- Dotacja OSP Kije		3 480,00	-
				- Dotacja OSP Cigacice		5 210,00	-
				- Dotacja OSP Brody		9 200,00	-
				- Dotacja OSP Mozów		4 049,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 900,00	5 900,00	100,0
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 900,00	5 900,00	100,0
				- Dotacja dla WOPR	3 700,00	3 700,00	100,0
				- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	200,00	200,00	100,0
				- Dotacja dla Ratownictwo Wodne Rescue	2 000,00	2 000,00	100,0
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,0
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	1 300,00	1 300,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	4 700,00	4 700,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				31 700,00	28 625,57	90,3
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 700,00	28 625,57	90,3
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	31 700,00	28 625,57	90,3
				- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Dotacja dla Koła Kobiet Wsi Kije	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Pomorsku	4 570,00	4 570,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom	17 130,00	14 055,57	82,1
851	OCHRONA ZDROWIA				75 850,00	75 850,00	100,0
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00	50 000,00	100,0
				- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	39 000,00	39 000,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	11 000,00	11 000,00	100,0
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 850,00	25 850,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - Dotacja dla Fundacji "Podkówka" - Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	25 850,00 5 000,00 12 000,00 5 860,00 2 990,00	25 850,00 5 000,00 6 200,00 5 860,00 2 990,00	100,0 100,0 51,7 100,0 100,0
	855	RODZINA			216 000,00	161 100,00	74,6
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		90 000,00	44 400,00	49,3
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	90 000,00 -	44 400,00 44 400,00	49,3 -
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		126 000,00	116 700,00	92,6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla Dobra Wróżka Brodzikowcy Spółka Jawna - Dotacja dla Gucio Spółka Jawna	126 000,00 - -	116 700,00 93 000,00 23 700,00	92,6 - -
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			122 725,00	122 425,29	99,8
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		122 725,00	122 425,29	99,8
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Przelano 40 dotacji	122 725,00 122 725,00	122 425,29 122 425,29	99,8 99,8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 000,00	58 000,00	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		40 000,00	40 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	40 000,00	40 000,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP	9 000,00	9 000,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Kultury	11 000,00	11 000,00	100,0
				- Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Miętowy Królik - Art. Studio	2 000,00	2 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywny Kalsk"	3 500,00	3 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Brody	4 000,00	4 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic	1 000,00	1 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"	5 000,00	5 000,00	100,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		18 000,00	18 000,00	100,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,0
				- Dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie	-	18 000,00	-
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			365 000,00	360 500,00	98,8
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		365 000,00	360 500,00	98,8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	365 000,00	360 500,00	98,8
				- Dotacja dla MSKS "Orion" Sulechów	50 000,00	50 000,00	100,0
				- Dotacja dla PZW (WKS "Kleń")	4 200,00	4 200,00	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju	12 000,00	12 000,00	100,0
				- Dotacja dla KS "Kijowianka" Kije	20 500,00	20 500,00	100,0
				- Dotacja dla LZS "Tęcza" Brody	12 500,00	12 500,00	100,0
				- Dotacja dla KS "Lech" Sulechów	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Dotacja dla UKS "Jedynka+" Sulechów	32 000,00	32 000,00	100,0
				- Dotacja dla UKS "Trójka" Sulechów	80 000,00	80 000,00	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	7 000,00	7 000,00	100,0
				- Dotacja dla LZS "Sokół" Kalsk	19 500,00	19 500,00	100,0
				- Dotacja dla ŚKS "Mewa" Cigacice	20 000,00	20 000,00	100,0
				- Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Lech Sulechów	12 000,00	12 000,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego	3 000,00	3 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Kyokushin Karate	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Dotacja dla MKS "Kometa" Buków	12 500,00	12 500,00	100,0
				- Dotacja dla "KS" Kłępsk	9 500,00	9 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju "HYAK"	4 600,00	4 600,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego	5 700,00	5 700,00	100,0
				- Dotacja dla UKS "Jedynka" Sulechów	21 000,00	21 000,00	100,0
				- Dotacja dla PZW (koło nr 1 w Sulechowie)	2 500,00	2 500,00	100,0
				- Dotacja dla PZW (koło nr 1 w Sulechowie)	2 500,00	2 500,00	100,0

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów

wykonanie za rok 2017 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% (8:7)	Razem sołectwo -plan	Razem sołectwo - wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	12 300,00	100,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 790,00	3 709,99	97,9		
1.	Brody	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	4 159,00	4 158,70	100,0	26 920,00	26 836,15
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Zakup przyczepy do łodzi	754	75412	6060	4 371,00	4 370,00	100,0		
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	297,46	99,2		
		Zakup namiotu piknikowego	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,0		
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	13 840,00	13 837,50	100,0		
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 600,00	2 584,00	99,4		
		Montaż mebli piknikowych i pergolii	900	90095	4270	600,00	590,50	98,4		
		Zakup żwiru	900	90095	4210	1 000,00	723,24	72,3		
		Obsadzenie placu rekreacyjnego sadzonkami drzew	900	90004	4300	2 626,00	2 607,12	99,3	30 146,00	29 821,59
2.	Brzeziny k. Sulechowa	Zakup sadzonek na placu zabaw	900	90004	4210	3 214,00	3 213,60	100,0		
		Zakup pergolii lamelowej	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	100,0		
		Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	900	90095	6050	2 500,00	2 499,63	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 466,00	2 466,00	100,0		

3.	Buków	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	15 000,00	14 895,30	99,3	23 031,00	22 898,54
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 031,00	2 007,36	98,8		
4.	Cigacice	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	5 995,88	99,9	30 146,00	30 095,79
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	10 296,00	10 295,10	100,0		
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	8 446,00	8 446,00	100,0		
		Zakup ławek	900	90003	4210	3 425,00	3 424,32	100,0		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	2 805,00	2 804,40	100,0		
		Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	500,00	100,0		
5.	Głogusz	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 674,00	4 625,97	99,0	11 093,00	11 080,46
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 576,00	2 573,25	99,9		
6.	Górki Małe	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 550,00	5 549,47	100,0	11 123,00	10 889,60
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	360,00	354,08	98,4		
		Zakup tuczni	600	60016	4270	2 607,00	2 603,66	99,9		
		Zagospodarowanie placu wiejskiego	900	90095	4300	10 000,00	9 884,54	98,8		
7.	Górzynkowo	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 123,00	1 005,06	89,5	15 434,00	15 383,69
		Uporządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	2 999,81	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	12 434,00	12 383,88	99,6		

8	Krzęzoly	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 520,00	3 519,78	100,0	23 815,00	19 845,40
		Naprawa tablic informacyjnych	900	90095	4270	1 200,00	1 199,61	100,0		
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	615,00	610,00	99,2		
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	100,0		
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	4 000,00	3 985,20	99,6		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	12 480,00	8 531,81	68,4		
9.	Karczyn	III etap remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 450,00	4 403,40	99,0	7 747,00	7 645,57
		Montaż ławki w wiacie przystankowej	900	90095	4300	300,00	245,18	81,7		
		Ogrodzenie stawu	900	90095	4300	2 997,00	2 996,99	100,0		
10	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 856,00	5 855,74	100,0	30 146,00	30 102,70
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	7 430,00	7 429,20	100,0		
		Zakup lamp halogenowych	921	92109	4210	2 016,00	2 015,86	100,0		
		Zakup siatki do piłkochwyłów	926	92605	4210	1 500,00	1 500,00	100,0		
		Zakup artykułów na paczki dla dzieci-artykuły spożywcze	921	92109	4220	1 500,00	1 499,64	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,0		
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	599,00	99,8		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	144,00	143,76	99,8		
		Przeład kosiarki	900	90004	4300	400,00	400,00	100,0		
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	5 146,00	5 106,00	99,2		
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Siłownia zewnętrzna"	900	90095	6050	554,00	553,50	99,9				

11	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy srodowiskowej	921	92109	4210	4 187,00	4 186,98	100,0	23 936,00	23 171,75
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	600,00	597,86	99,6		
		Zakup usług remontowych	900	90015	4270	738,00	0,00	0,0		
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	6 262,00	6 239,00	99,6		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 001,00	3 000,03	100,0		
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	5 148,00	5 147,88	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,0		
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 946,00	1 944,48	99,9		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	15 200,00	15 200,00	100,0		
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	500,00	100,0		
		Zakup przenośnych lamp ogrod.	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,0		
12.	Kalsk	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 000,00	2 999,80	100,0	30 146,00	30 137,96
		Zakup mat. do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	999,20	99,9		
		Zakup wiaty blaszanej na sprzęt	900	90095	6060	6 500,00	6 499,41	100,0		
		Wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	995,07	99,5		
13.	Kruszyna	Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	4 022,00	4 021,61	100,0	27 764,00	27 755,19
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	4 060,00	4 059,00	100,0		
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	1 646,00	1 645,73	100,0		
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	197,88	98,9		
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4270	800,00	796,00	99,5		
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 387,00	2 386,20	100,0		
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	1 598,00	1 597,77	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	13 051,00	13 051,00	100,0		

14.	Leśna Góra	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	2 100,00	2 070,09	98,6	7 838,00	7 608,92
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	538,00	532,00	98,9		
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	3 500,00	3 307,50	94,5		
		Montaż urządzeń komunalnych (koszy na śmieci i ławek)	900	90095	4270	200,00	200,00	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	1 499,33	100,0		
15.	Łęgowo	Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	14 892,00	14 866,00	99,8	14 892,00	14 866,00
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 934,00	2 933,98	100,0	16 821,00	16 698,46
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 090,00	2 089,20	100,0		
		Zakup sprzętu koszącego oraz narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	3 050,00	3 046,00	99,9		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	671,00	670,03	99,9		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 000,00	4 951,25	99,0		
		Zakup stojaka na rowery i ławek	900	90095	4210	1 056,00	1 055,34	99,9		
		Montaż stojaka na rowery i ławek	900	90095	4300	400,00	398,34	99,6		
		Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4300	1 020,00	1 019,01	99,9		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	600,00	535,31	89,2		

17.	Nowy Świat	Oznakowanie informacyjne wsi - drogowskazy	600	60016	4300	1 159,00	1 158,60	100,0	9 526,00	9 491,21
		Uporządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	7 067,00	7 032,61	99,5		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 300,00	1 300,00	100,0		
18.	Oblotne	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	7 515,00	7 512,45	100,0	12 118,00	12 106,32
		Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	140,00	138,00	98,6		
		Uporządkowanie zieleni na terenie rekreacyjnym, w tym wycinka drzew				3 085,00	3 085,00	100,0		
19.	Okunin	Zakup artykułów AGD	921	92109	4210	210,00	207,00	98,6	10 762,00	10 561,00
20.	Pomorsko	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 168,00	1 163,87	99,6		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	10 762,00	10 561,00	98,1	25 473,00	24 901,63
		Zakup wyposażenia do świetlicy srodowiskowej	921	92109	4210	5 000,00	4 999,57	100,0		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 500,00	3 499,45	100,0		
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,96	100,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 700,00	5 699,50	100,0		
		Zakup i montaż bojlera do sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	826,56	82,7		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	9 273,00	8 876,59	95,7		
		razem				388 877,00	381 897,93	98,2	388 877,00	381 897,93